

2022

3月

日曜日	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	01	02	03	04	05
06	07 CT電源点検	08 CT電源点検	09 CT電源点検	10 CT電源点検	11 CT電源点検	12
13	14 ・MH12-13ステージ強化 ・CT電源点検	15 ・MH12-13ステージ強化 ・CT電源点検	16 ・MH12-13ステージ強化 ・CT電源点検	17 ・MH12-13ステージ強化 ・CT電源点検	18 ・MH12-13ステージ強化 ・CT電源点検	19
20	21 春分の日	22 クレーン点検	23 クレーン点検	24 クレーン点検	25 クレーン点検	26
27	28 大気開放	29	30	31	01	02
03	04	メモ:				

2022

4 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	31	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29 昭和の日	30
01	02	メモ:				

2022

5月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03 憲法記念日	04 みどりの日	05 こどもの日	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20 オープンキャンパス準備	21 オープンキャンパス
22	23 真空容器足場設置 高温壁冷却水大気側作業	24 真空容器足場設置 高温壁冷却水大気側作業	25 真空容器内高温壁冷却水 配管取り外し作業	26 真空容器内高温壁冷却水 配管取り外し作業	27 真空容器内高温壁冷却水 配管取り外し作業	28
29	30 真空容器内高温壁冷却水 配管取り外し作業	31 真空容器内高温壁冷却水 配管取り外し作業	01	02	03	04

2022

6月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01 真空容器内高温壁冷却水 新配管取り付け作業	02 真空容器内高温壁冷却水 新配管取り付け作業	03 真空容器内高温壁冷却水 新配管取り付け作業	04
05	06 真空容器内高温壁冷却水 新配管取り付け作業	07 真空容器内高温壁冷却水 新配管取り付け作業	08 真空容器内高温壁冷却水 新配管リーク試験	09 真空容器内高温壁冷却水 新配管リーク試験	10 真空容器内高温壁冷却水 新配管リーク試験	11
12	13 ジャイロトロン用RT修理	14 ダイバートプローブ作業 ジャイロトロン用RT修理	15 SOLバイアス電極作 業（東井先生） ジャイロトロン用RT修理	16 SOLバイアス電極 作業（東井先生）	17 SOLバイアス電極 作業（東井先生）	18
19	20 真空容器内足場 取り外し	21 真空容器内足場 取り外し	22 ・PWI試料設置 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	23 リークチェック	24 リークチェック予備日 ベーキング開始	25
26 ラマン散乱	27 ラマン散乱	28 運転調整	29 運転調整	30 放電洗浄	01	02
03	04	メモ:				

2022

7 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
26	27	28	29	30	01	02
03 低分散分光器設置	04 低分散分光器設置	05 放電洗浄 低分散分光計測	06 8.2 GHz-ECCD 低分散分光器計測	07 SSTO 低分散分光器計測	08	09
10	11	12 SSTO	13 SSTO	14 SSTO	15	16
17	18 海の日	19	20 SSTO	21 SSTO	22 SSTO	23
24	25	26 SSTO	27 8.2GHz-ECH + He入射	28 SSTO	29 ベーキングオフ	30
31	01	メモ:				

2022

8月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
31	01 ・大気開放 ・PWI試料回収 ・PWI試料設置	02 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	03 リークチェック ベーキング開始	04 放電洗浄	05 ・CHI ・ベーキングオフ	06
07	08	09 ・CHI	10 ・CHI	11 山の日	12	13
14	15	16	17 ECH調整	18 ECH調整	19 ECH調整	20
21	22 ECH調整 OH電源調整	23 ECH調整 OH電源調整	24 ECH調整 OH電源調整	25 ECH調整 OH電源調整	26 ECH調整 OH電源調整	27
28	29	30 放電洗浄	31 ・CHI+OH ・28GHz-ECH	01	02	03
04	05	メモ:				

2022

9月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
28	29	30	31	01 ・CHI+OH ・28GHz-ECH	02 ・CHI+OH ・28GHz-ECH	03
04	05 実験棟停電	06 28GHz-ECH	07 28GHz-ECH	08 28GHz-ECH	09	10
11	12	13 28GHz-ECH	14 28GHz-ECH	15 28GHz-ECH	16	17
18	19 敬老の日	20	21	22	23 秋分の日	24
25	26 QUEST研究会	27 QUEST研究会	28 28GHz-ECH	29 28GHz-ECH	30 28GHz-ECH	01
02	03	メモ:				

2022

10月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
25	26	27	28	29	30	01
02	03	04 28GHz-ECH	05 28GHz-ECH	06 28GHz-ECH	07	08
09	10 スポーツの日	11	12 28GHz-ECH	13 28GHz-ECH	14 28GHz-ECH	15
16	17	18 28GHz-ECH	19 28GHz-ECH	20 28GHz-ECH	21	22
23	24	25 実験予備日	26 実験予備日	27 ・CHI	28 ・大気開放 ・PWI試料回収	29
30	31	メモ:				

2022

11月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
30	31	01	02	03 文化の日	04	05
06	07 プローブ電極改修作業	08 プローブ電極改修作業	09 プローブ電極改修作業	10 プローブ電極改修作業	11 プローブ電極改修作業	12
13	14	15	16	17	18 分光器移設 ファイバ設置	19
20	21	22 プラズマ核融合学会 年会	23 勤労感謝の日 プラズマ核融合学 会年会	24 プラズマ核融合学会 年会	25 プラズマ核融合学会 年会	26
27	28	29 ・PWI試料設置 ・マンホール閉止 ・真空排気開始	30 リークチェック予備日 ベーキング開始	01	02	03
04	05	メモ:				

2022

12月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
27	28	29	30	01 放電洗浄	02 放電洗浄 ベーキングオフ	03
04 ラマン散乱	05	06 放電洗浄 CHI	07 ・CHI	08 ・CHI	09	10 プラズマ核融合学会 九州支部会
11 プラズマ核融合学会 九州支部会	12	13 ・CHI	14 28GHz-ECH	15 28GHz-ECH	16 実験予備日	17
18	19	20 28GHz-ECH	21 28GHz-ECH 共同研究（東大）	22 28GHz-ECH 共同研究（東大）	23 M1中間発表	24
25	26	27 28GHz-ECH	28 28GHz-ECH	29	30	31
01	02	メモ:				

2023

1 月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	01	02	03	04
05	06	×E:				

2023

2月

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
29	30	31	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	01	02	03	04
05	06	×E:				